

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/۱۲/۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دسته گاه اصلی و همکار	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهيلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					مصرف	تخصیص	پرداخت	مصرف	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
۸۵/۵/۱ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶ مورخ ۱۳۵۰/۵/۱	الف	تأمین اعتبار تکمیل فاز دوم مرکز سوانح و سوختگی از محل اعتبارات مربوط به میزان مشارکت مردمی			۸۹۰۰	۷۵۰۰											بعلت عدم ابلاغ اعتبار کافی و نیاز اعتباری به میزان ۱۲۵۰۰ میلیون ریال

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/۱۲/۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					معمرب	تخصیص	پرداخت	معمرب	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
شماره ۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶ مورخ ۸۵/۵/۱		انجام مطالعات احداث بیمارستان در شهرستانهای سراب، مراغه، و چاراویماق و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ پیش از اخذ مجوز نامه ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - با توجه به آخرین پیگیری از وزارتخانه متبوع در مورخ ۸۶/۳/۲۰ مطالعه احداث بیمارستانهای سراب، مراغه، آذرشهر و چاراویماق در مجموع اعتبارات وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۸۶ قرار گرفته است. ۲ - مکاتبه با دفتر برنامه ریزی منابع مالی بودجه وزارتخانه متبوع طی شماره ۱۷۸۲۱ مورخ ۸۶/۴/۴ و درخواست اعلام ردیف اعتبار احداث بیمارستان در شهرستانهای سراب، مراغه، چاراویماق و آذرشهر مندرج در قانون بودجه سال ۸۶. ۳ - باتوجه به نامه شماره ۲۳۷۷۴۰ مورخ ۸۶/۷/۷ دفتر مدیریت فنی وزارت متبوع برای بیمارستان سراب ۱۶۰ تخت و بیمارستان مراغه ۱۰۰ تخت در فهرست ۳۵۰۰ تخت مصوب سفرهای استانی هیات دولت مصوب شده است. ۴ - در قانون بودجه سال ۸۶ جهت احداث بیمارستانهای مراغه و سراب در قالب طرح ۳۰۳۰۳۱۳۱ اعتبار منظور شده است. ۵ - مکاتبه با دفتر فنی وزارت متبوع طی شماره ۴۹۱۳۳ مورخ ۸۶/۷/۲۵ مبنی عدم پاسخگویی احداث ۱۰۰ تخت در مراغه به نیازهای درمانی مردم شهرستان مذکور. ۶ - پیش بینی اعتبار برای احداث بیمارستانهای مراغه (۱۰۰ تخت) به میزان ۸۰۰۰ میلیون ریال در قالب طرح ۳۰۳۰۳۳۴۷ و چاراویماق (۲۴ تخت) به میزان ۲۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار در قالب ۳۰۳۰۳۳۲۰۵ و سراب (۱۲۰ تخت) به میزان ۹۰۰۰ میلیون ریال در قالب ۳۰۳۰۳۳۳۳ در قانون بودجه سال ۸۷ که مجری آن وزارت مسکن و شهرسازی میباشد. ۷ - بیمارستان مراغه در حال اتمام شناژ کف در محل بیمارستان قبلی سینا میباشد - بیمارستان سراب در مرحله اجرای شناژ قائم (کل پروژه ۱۵ درصد) بوده که محل احداث آن ستاد شبکه سابق سراب میباشد. ۸ - فرم ماده ۳۲ طی شماره ۵/۲۵۸۱۶ مورخ ۸۹/۴/۱۲ برای توسعه بیمارستان مراغه از ۱۰۰ به ۱۵۶ تخت (و ۴۴ تخت دیالیز که تختهای دیالیز جزء تختهای بیمارستانی محسوب نمی شود) به معاونت توسعه وزارتخانه متبوع ارسال شد. ۹ - پیشرفت فیزیکی بیمارستان سراب حدود ۳۰ درصد - مراغه حدود ۳۰ درصد - چار اویماق حدود ۳۵ درصد میباشد. ۱۰ - ارسال مستندات مربوط به احداث بیمارستان سینای مراغه توسط مدیریت محترم فنی به معاونت محترم پشتیبانی(بیمارستان سینای مراغه تخریب شده است) طی نامه شماره ۵۸/۴۸/۳۰ مورخه ۸۹/۶/۲۲. ۱۱ - انعکاس مستندات مربوط به احداث بیمارستان مراغه(موضوع بند ۱۰) به مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور طی نامه شماره ۵۰۴۴۵/۵ مورخه ۸۹/۷/۶.													مجری مسکن و شهرسازی میباشد

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۲۴/۱۲/۸۹ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					معموم	تفصیلی	پرداخت	معموم	تفصیلی	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶ مورخ ۸۵/۵/۱	۱	ایجاد و تجهیز بخشهای ویژه ، ICU ، CCU ، NICU در بیمارستانهای استان در حد استانداردهای مصوب	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت	۱ - اخذ اعتباری معادل ۲۴۰۰۰ میلیون ریال از محل ردیف ۱۲۹۰۰۰ برنامه ۳۰۳۰۳۱۱۹ طی شماره های ۴۰۸۴۶۶ و ۴۱۱۳۷۰ و ۴۲۵۰۴۰ از ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارتخانه متبوع . ۲ - ابلاغ اعتبار به مدیریت خدمات جهت اقدام به خرید که خرید همه تجهیزات مذکور انجام و در سال ۸۷ به کلیه واحدهای دانشگاه تحویل شده است .	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰				۰	۰	۰			*		
۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶ مورخ ۸۵/۵/۱	۳	اختصاص حداقل مبلغ ۱ میلیارد ریال برای تکمیل حصارکشی و محوطه سازی خوابگاه جدید دانشگاه علوم پزشکی استان در سال جاری	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - اعتبار مستقل بدین منظور ابلاغ نشده اما بر اساس پیگیری از وزارتخانه متبوع در قالب اعتبارات جزء ۶ بند ب قانون اصلاح برنامه چهارم به دانشگاه ابلاغ شده که در سال ۸۵ مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ۵۰ درصد تخصیص معادل ۵۰۰ میلیون ریال به معاونت دانشجویی ابلاغ شد . ۲ - مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل طرح ۳۰۱۴۶۰۹۶ تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی با ۶۶ درصد تخصیص معادل ۶۶۰ میلیون ریال در سال ۸۶ بابت تکمیل و حصارکشی به معاونت دانشجویی ابلاغ شد . ۳ - مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل ردیف ذیل وزارتی ۵۰۳۸۷۴ برنامه بشماره طبقه بندی ۳۰۳۲۷ در سال ۸۶ به معاونت دانشجویی ابلاغ شد . ۴ - با عنایت به عدم ابلاغ اعتبار کافی مبلغی در حدود ۲۵۰۰ میلیون ریال از تعهدات پیمانکاری باقی مانده است . توضیح اینکه تا مورخ ۸۷/۱۲/۲۸ مبلغ کل اعتبار ابلاغی ۲۱۶۰ میلیون ریال میباشد که مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال آن از منابع دانشگاه میباشد .	۱۱۶۰	۱۱۶۰									*	دارای ۲۵۰۰ میلیون ریال مطالبات پیمانکاری میباشد	

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/ ۱۲ / ۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق	
					معمور	تفصیلی	پژواکی	معمور	تفصیلی	پژواکی			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده		
۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۶	۹	اختصاص سه دستگاه سی تی اسکن ، یک دستگاه آنژیوگرافی ، یکدستگاه شتاب دهنده و رادیوتراپی به دانشگاه علوم پزشکی تبریز	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱- اخذ اعتباری معادل ۴۴۹۰۰ میلیون ریال در سال ۸۵ از محل ردیف ۱۲۹۰۰۰ برنامه ۳۰۳۰۳۱۱۹ طی شماره های ۴۰۸۴۶۶ و ۴۱۱۳۷۰ و ۴۲۵۰۴۰ از ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارتخانه . ۲- ابلاغ اعتبار به مدیریت خدمات جهت انجام کارهای خرید که کارهای مربوط به خرید انجام شده . ۳- توضیح اینکه از مبلغ فوق معادل مبلغ ۸۵۰۲ میلیون ریال بابت خرید ۱۹ دستگاه آمبولانس میباشد . که مقرر شده بصورت متمرکز توسط وزارتخانه متبوع اقدام گردد که موضوع در حال پیگیری از طرف دانشگاه میباشد . ۳- دستگاه های آنژیوگرافی ، شتابدهنده ، و سی تی اسکن خریداری و اعتبار مربوطه کلاً هزینه شده و و مجوز ورود دستگاههای سی تی اسکن و آنژیوگرافی اخذ و به سمت کشور حمل شده اند. در خصوص دستگاه شتاب دهنده در حال ورود به کشور میباشد . که جهت تکمیل سایر دستگاههای جانبی به اعتباری معادل ۲۰ میلیارد ریال مورد نیاز میباشد . ۴- با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با کشور سازنده دستگاه شتابدهنده و خودداری از تحویل دستگاه لاجرم وزارتخانه متبوع تصمیم به تغییر نوع مارک دستگاه و کشور سازنده آن گردید که در حال ورود به کشور میباشد . ۴- جهت هزینه های حمل و گمرک و جبران افزایش یورو اعتباری معادل ۱۲۰۰۰ میلیون ریال مورد نیاز میباشد که مکاتبه لازم طی نامه شماره ۲۹۷۶ مورخ ۸۷/۱/۲۸ با وزارتخانه متبوع انجام شده است که در حال پیگیری میباشد . ۵- سه دستگاه سی تی اسکن خریداری و به بیمارستانهای سراب ، کودکان و شهدا تحویل شده است . ۶- دستگاه آنژیوگرافی تحویل بیمارستان شهید مدنی شده راه اندازی شده است . ۷- دستگاه شتابدهنده خریداری شده ودر حال ترخیص از گمرک بندرعباس می باشد اما دارای کسری اعتبار می باشد. ۸- مکاتبه با وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۵/۴۶۵۴۵ مورخه ۸۹/۶/۲۳ و پیگیری خرید یک دستگاه شتابدهنده با تاکید بر نیاز مبرم دانشگاه و بیماران. ۹- مکاتبه با مدیرکل فنی استانداری طی نامه شماره ۵/۷۲۷۴۲ مورخه ۸۹/۹/۲۱ و اعلام کسری اعتبار به مبلغ ۲۲۰۰۰ میلیون ریال.	۷۶۸۶۶۸	۷۶۸۶۶۸												مبلغ ۲۲۰۰۰ میلیون ریال برای سایر هزینه میباشد

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/ ۱۲ / ۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					معموب	تخصیص	پرداخت	معموب	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
شماره و تاریخ مصوبه ۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۳۷۵/۴۸۵۸۶		تجهیز ۱۵ پایگاه امداد جاده ای به آمبولانس و امکانات امدادی که محل آنها توسط استانداری تامین میشود	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال جهت احداث ۸ پایگاه در سال ۸۵ با ۷۰ درصد تخصیص معادل ۱۴۰۰ میلیون ریال که کل وجه از خزانه دریافت شد ۲ - در سال ۸۶ مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال جهت تکمیل ۸ پایگاه اورژانس و مبلغ ۲۱۰۰ میلیون ریال جهت شروع عملیات ۷ پایگاه دیگر تامین اعتبار شده که موافقتنامه مبادله و با ۱۰۰ درصد تخصیص جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است . ۳ - مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال در قالب اعتبارات سال ۸۷ برای هریک از پروژه ها جهت تکمیل عملیات ۷ پایگاه اورژانس (برای هر پایگاه ۱۰۰ میلیون ریال) از طرف معاونت راهبردی استانداری پیش بینی اعتبار شده است که موافقتنامه مبادله و ۱۰۰ درصد تخصیص اخذ شده است . ۴ - کلیه پروژه ها اتمام و به بهره برداری رسیده اند . توضیح اینکه نهایتاً مبلغ ۵۱۹۰ میلیون ریال برای ۱۵ پایگاه ابلاغ شده است . ۵- در انتهای سال ۸۸ مبلغ ۳۳۵ میلیون ریال از بابت کسری پایگاههای طرح ۷ پایگاه اورژانس از محل مازاد درآمد تامین و ابلاغ شد و شماره طرح از ۱۴ ش ۳۰۴۱۰ به ۳۴ ش ۳۰۳۰۳ تغییر یافت. - توضیح اینکه در سالهای ۸۵ تا ۸۸ از محل اعتبارات استانی مبلغ ۵۵۲۵ میلیون ریال ابلاغ شده است.	۵۵۲۵	۹۱۲۵										*	توضیح اینکه طرح دارای ۱۰۰۰ میلیون ریال مطالبات پیمانکاری دارد

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/۱۲/۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					مصوب	تخصیص	پرداخت	مصوب	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
شماره و تاریخ مصوبه ۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶		اختصاص مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل و راه اندازی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی تبریز و تجهیز بیمارستان شبستر و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - مجموعاً از محل جزء ۵ بنده ب قانون اصلاح جداول ۴ و ۵ قانون برنامه چهارم ۲۱۰۰۰ میلیون ریال به دانشگاه ابلاغ شده که دارای ۵۰ درصد تخصیص میباشد که از این محل مبلغ ۷۵۰۰ میلیون ریال به بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی ابلاغ شد و کل اعتبار تخصیص یافته به دانشگاه نیز جذب شده است . ۲ - مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل متمم اعتبارات هزینه ای جهت تجهیز بیمارستان شبستر ابلاغ شد . ۳ - از محل اعتبارات طرح تملک سال ۸۶ مبلغ ۷۰۰۰ میلیون برای تکمیل ساختمان وتاسیسات پروژه و مبلغ ۳۳۰۰۰ میلیون ریال برای تجهیز مرکز ابلاغ اعتبار شده که میزان تخصیص آن ۶۶ درصد معادل ۲۶۴۰۰ میلیون ریال میباشد . ۳ - مبلغ ۳۶۵۰ میلیون ریال جهت تجهیز از ردیف ۵۰۳۸۷۴ برنامه ۳۰۳۲۷ درسال ۸۶ به دانشگاه ابلاغ شده و به مرکز امام رضا (ع) ابلاغ شده است . ۴ - مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبار تملک دانشگاه مازاد بر اعتبار مصوب قبلی آن مرکز (۳۳۰۰۰ میلیون ریال) با ۱۰۰ درصد تخصیص یافت . ۵ - از محل اعتبارات طرح تملک سال ۸۷ مبلغ ۱۵۷۴۰ میلیون ریال به پروژه ۴۰۰ تختخوابی منظور شده است که حدود ۵۵ درصد آن تخصیص معادل ۸۶۵۷ میلیون ریال است . برای تجهیز کامل پروژه حداقل ۴۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز میباشد . ۶ - مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده سنوات ردیف ۵۰۳۸۷۴ برنامه ۳۰۳۲۷ در سال ۸۷ جهت تکمیل مرکز امام رضا (ع) ابلاغ شد . توضیح اینکه تا مورخ ۸۷/۱۲/۲۸ مبلغ ۷۶۲۰۷ میلیون ریال جهت اجرای تکمیل و بهره برداری و تجهیز مرکز امام رضا ابلاغ اعتبار و هزینه شده است . توضیح اینکه تا مورخ ۸۷/۱۲/۲۸ مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال جهت اجرای تجهیز شبستر ابلاغ اعتبار و هزینه شده است .	۲۰۰۰۰	۸۱۲۰۷	۸۱۲۰۷								*		

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/۱۲/۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					مصرف	تخصیص	پرداخت	مصرف	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶	۸	تأمین اعتبار برای راه اندازی بخش پیوند اعضا در بیمارستان امام رضا (ع) با مشارکتهای مردمی به نسبت ۵۰ درصد	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - تشکیل جلسه در مورخ ۸۵/۵/۱۴ و ۸۵/۶/۱ که مقرر شد طی یک جلسه با حضور معاونت درمان و پزشکان مربوطه به منظور تهیه لیست وسایل لازم تشکیل و با خیرین استان در مورد کمکهای لازم مذاکره بعمل آید . که این بخش در مجموعه فاز دوم (توسعه از ۴۰۰ به ۸۰۰) در نظر گرفته شده که فعلاً بعلت عدم استقبال خیرین اقدام خاصی انجام نگرفته است . ۲ - مکاتبه با معاونت عمرانی استانداری بشماره ۵/۴۷۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۷ / ۸۷ مبنی بر درخواست اعتبار جهت اجرای مصوبه به میزان ۶۰ میلیارد ریال بابت سهم خیرین . ۳ - اختصاص مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال به مدیریت خدمات پشتیبانی طی شماره ۵۶۰۷۱ / ۵ مورخه ۸۷/۸/۲۱ در قالب طرح بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها به شماره طبقه بندی ۳۰۳۰۳۲۰۷ جهت تجهیز پیوند اعضا و مغز استخوان و قلب در مراکز امام رضا،مدنی و امام خمینی تبریز(میزات تخصیص طرح ۵۵٪ که معادل ۸۲۵۰ میلیون ریال می باشد) ۴ - مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال در سال ۸۷ از محل ردیف ۵۰۳۸۷۴ برنامه ۳۰۳۲۷ طی نامه شماره ۵/۷۲۳۲۷ مورخه ۸۷/۱۰/۳۰ بابت راه اندازی بخش پیوند اعضا به مرکز امام رضا (ع) ابلاغ شد . که از محل منابع داخلی دانشگاه میباشد . ۵ - تکمیل فضای فیزیکی و تجهیز دستگاههای مربوطه در مراحل نهایی میباشد .	۸۲۵۰	۸۲۵۰								*		مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال کسری اعتبار دارد	

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/۱۲/۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق
					مصوب	تخصیص	پرداخت	مصوب	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده	
شماره و تاریخ مصوبه ۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۶	۵	احداث ۳۸ واحد مسکونی برای اساتید و پزشکان متخصص استان به تشخیص شورای برنامه ریزی استان در شهرستانهای استان . تبصره : ۳۸ واحد مسکونی نیز توسط استانداری در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر احداث خواهد شد	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - مکاتبه به دفتر منابع فیزیکی وزارت متبوع طی شماره ۶۶۸۹۰ مورخ ۸۶/۹/۲۵ و درخواست ۱۱۰۰۰ میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل احداث ۳۸ واحد سهم وزارت شده . ۲ - مبلغ ۲۰۸۰ میلیون ریال در مورخ ۸۵/۷/۲ و مبلغ ۳۳۲۰ میلیون ریال در مورخ ۸۶/۱/۱۹ و مبلغ ۲۷۹۸ میلیون ریال در مورخ ۸۶/۱۰/۱۵ و مبلغ ۹۲۳ میلیون ریال در مورخ ۸۷/۲/۹ مجموعاً ۹۱۲۱ میلیون ریال از محل ردیف ۳۰۳۰۳۰۶۶ به دانشگاه ابلاغ و در تاریخهای مذکور به شبکه های ذینفع ابلاغ شده است . توضیح اینکه از مبلغ فوق برای شبکه های شبستر ۸ خانه (۱۰۰ درصد پیشرفت) - میانه ۱۰ خانه (۱۰۰ درصد) - سراب ۸ خانه (۱۰۰ درصد پیشرفت) - آذرشهر ۴ خانه (۱۰۰ درصد پیشرفت) - اسکو ۳ خانه (حذف و ۳ واحد هریس جایگزین شده است که در مرحله واگذاری به پیمان میباشد) - مراغه (۴ واحد حذف و چارواپماق جایگزین شده است که ۱۰۰ درصد میباشد) - جلفا (۱ واحد شروع نشده است) جمعاً ۳۸ خانه ابلاغ اعتبار شده است . توضیح اینکه تا مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۸۷ مبلغ ۱۳۲۳۷ میلیون ریال برای ۳۸ خانه سازمانی سهم وزارتخانه از محل ردیف ذیل وزارتی ابلاغ اعتبار که برای ۱ احداث هر واحد ۳۴۸ میلیون ریال ابلاغ شده است . ۳ - نامه شماره ۶۰۹۸۳/۷۱۰۱ مورخ ۸۶/۸/۲۸ استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر تقبل احداث ۱۸ واحد مسکونی سهم استانداری علیرغم عدم اصلاح مصوب ریاست جمهوری که مبلغ ۴۲۲۰ میلیون ریال اعتبار با ۱۰۰ درصد تخصیص در قالب طرح ۰۲۴ ش ۴۰۹۰۶ در انتهای سال ۸۶ به تعداد ۱۸ واحد مبادله موافقتنامه شده و به واحدهای ذینفع جهت شروع عملیات عمرانی ابلاغ شده است . ۴ - نامه شماره ۳۸۴۱۵۴ مورخ ۸۶/۱۰/۲۶ وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاح متن مصوبه . ۵ - مبلغ ۶۸۴۰ میلیون ریال جهت احداث ۲۰ واحد دیگر در قالب اعتبارات سال ۸۷ لحاظ شده و مبادله موافقتنامه انجام گرفته است. تخصیص اعتبار برای مراغه (۴ واحد) و مرند (۲ واحد) صفرمی باشد که مکاتبات برای کسب ۱۰۰ درصد تخصیص ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است و از موافقتنامه حذف شده است . برای بقیه واحدها ۱۰۰ درصد تخصیص ابلاغ شده است. توضیح : از محل اعتبارات استانی به شبکه های شبستر ۴ خانه (۱۲٪ پیشرفت فیزیکی) - میانه ۶ خانه ۵۰ درصد - بناب ۴ خانه ۹۸ درصد - عجبشیر ۴ خانه ۱۰۰ درصد - آذرشهر ۲ خانه ۱۰۰ درصد - ملکان ۲ خانه ۱۰۰ درصد - اهر ۴ خانه ۱۰۰ درصد - بستان آباد ۲ خانه ۱۰۰ درصد - سراب ۲ خانه ۱۰۰ درصد - کلیبر ۲ خانه ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی میباشند . ۶ - مبلغ ۵۲۱۴ میلیون ریال از محل اعتبار مازاد درآمد استانها طی شماره ۱۱/۵۲/۱۹۷۴۱۱ مورخ ۸۷/۹/۱۱ به دانشگاه ابلاغ شده که در دست انجام اصلاحیه در موافقت نامه مربوطه میباشد. توضیح اینکه تا مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۸۷ مبلغ ۱۶۲۷۲ میلیون ریال برای ۳۲ خانه سازمانی سهم استانداری از محل اعتبارات مصوب استانی ابلاغ اعتبار که برای ۱ احداث هر واحد ۵۰۸ میلیون ریال ابلاغ شده است . (توضیح اینکه برای ۴ مراغه و ۲ مرند تخصیص صفر میباشد.مراغه از محل منابع داخلی دانشگاه احداث شده و ۱۰۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد و مرند حذف شد) ۷ - در سالهای ۸۶ و ۸۷ از محل اعتبارات استانی و اعتبارات ردیف ۳۰۳۰۳۰۶۶ جمعاً مبلغ ۲۹۵۰۹ میلیون ریال ابلاغ شده است. اعتبار مورد نیاز برای اتمام خانه های سازمانی مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال میباشد . ۸ - در سال ۸۹ مبلغ ۴۷۷ میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف عمرانی ۳۰۳۰۳۰۶۶ به دانشگاه ابلاغ شده است.	۶۷۹۶۱ ۶۷۹۵۱						*						

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجانشرقی تاریخ گزارش ۲۴/ ۱۲/ ۸۹ (دور اول)

شماره و تاریخ	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق		
					موجود	تخصیصی	پرداخت	موجود	تخصیصی	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده			
۳۵۴۷۵/۳۸۵۸۶ مورخ ۸۵/۵/۱	۱	پیش بینی اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی استان به اولویت پروژه دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی و پروژه دانشکده داروسازی در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱- در سال ۸۵ با توجه به اطلاع حاصل از استانداری مبلغ ۱۱۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سوخت و مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال از محل جزء ۶ بند ب، قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه پادار شده است. که در اوایل سال ۸۶ از محل اعتبار فوق مبلغ ۹۰۰۰ میلیون ریال به تکمیل دانشکده پزشکی و مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به کتابخانه مرکزی با ۵۰ درصد تخصیص معادل ۵۵۰۰ میلیون ریال ابلاغ شده است. از اعتبار جزء ۶ بند ب، مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال جهت خوابگاه و ۲۰۰۰ میلیون ریال جهت بازسازی دانشکده داروسازی قدیم با ۵۰ درصد تخصیص معادل ۱۵۰۰ میلیون ریال ابلاغ شده است. ۲- در سال ۸۶ از محل طرح ۳۰۱۴۶۰۹۶ (پروژه دانشکده داروسازی جدید) مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال برای تکمیل دانشکده پزشکی و مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال بابت کتابخانه مرکزی با ۶۶ درصد تخصیص معادل ۳۹۶۰ میلیون ریال ابلاغ شده است. ۳- طی نامه شماره ۱۳۷۲۱۵/۱۴/۱۱/۱/۴/۱ مورخ ۸۷/۴/۴ امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی باقیمانده ۵۰ درصد تخصیص جزء ۶ بند ب، قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه به دانشگاه تبریز ابلاغ شود که در کمیته بررسی مصوبات ریاست جمهوری در وزارتخانه متبوع در مرداد ماه از طرف دانشگاه مطرح که در حال پیگیری میباشد. ۴- در سال ۸۷ مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات مانده سنوات طرح ۳۰۳۰۳۰۸۶ بابت تکمیل دانشکده داروسازی قدیم ابلاغ شد. ۵- در سال ۸۸ مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات مانده سنوات ردیف ۱۲۹۰۰۰ طرح ۳۰۳۲۷۰۰۱ ابلاغ شد. ۶- طی نامه ارسالی شماره ۱/۱۲۵۶۹۰/الف مورخه ۸۹/۴/۲ مدیرکل دفتر مدیریت منابع فیزیکی و مجری طرح های عمرانی به مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال اعتبار برای تکمیل پروژه دانشکده داروسازی درخواست گردیده شد. توضیح: جمع اعتبار تخصیصی برای دانشکده پزشکی تا مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۸۷ مبلغ ۷۱۴۰ میلیون ریال توضیح: جمع اعتبار تخصیصی به کتابخانه مرکزی تا مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۸۷ مبلغ ۲۳۲۰ میلیون ریال توضیح: جمع اعتبار تخصیصی به داروسازی تا مورخ ۱۳ / ۰۵ / ۸۸ مبلغ ۹۵۰۰ میلیون ریال توضیح: جمع اعتبار ابلاغی بابت خوابگاه تا مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۸۷ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال توضیح اینکه مبلغ ۸۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع داخلی دانشگاه بابت بازسازی دانشکده داروسازی قدیم هزینه شده است.(در حال حاضر پروژه دانشکده داروسازی دارای مطالبات پیمانکار می باشد) ۷- مکاتبه با مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه وزارت متبوع طی نامه شماره ۵/۳۵۲۹۵ مورخه ۸۹/۵/۱۶ و پیگیری تامین اعتبار ۳۰۰۰ میلیون ریالی برای تکمیل پروژه دانشکده داروسازی از محل اعتبارات در اختیار وزارت متبوع. ۸- ابلاغ اعتبار به مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال طی نامه شماره ۳/۲۹۳۰۹۲/الف مورخه ۸۹/۸/۳ وزارت متبوع جهت پروژه دانشکده داروسازی از محل ردیف مناطق محروم(۳۰۳۲۶). ۹- مکاتبه با آقای ابوالحلاج رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع طی نامه شماره ۵/۹۴۷۶۹ مورخه ۸۹/۱۲/۸ و تقاضای تفکیک میزان سهم پروژه دانشکده داروسازی و پروژه بازسازی بیمارستان میانه از مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال اعتبار.	۱۱۹۶۰	۱۱۹۶۰													توضیح اینکه مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بابت تکمیل بازسازی دانشکده داروسازی قدیم اعتبار مورد نیاز میباشد

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی تاریخ گزارش ۸۹/ ۱۲/ ۲۴ (دور اول)

[illegible]

اقدامات انجام یافته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور محترم و هیأت دولت به استان آذربایجانشرقی تاریخ گزارش ۸۹/۱۲/۲۴ (دور اول)

شماره و تاریخ مصوبه	شماره بند	شرح کامل مصوبه	دستگاه اصلی و همکار	شرح اقدامات به عمل آمده	اعتبارات (میلیون ریال)			تسهیلات (میلیون ریال)			تحقیق مالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	وضعیت تحقق				علت عدم تحقق		
					مجموع	تخصیص	پرداخت	مجموع	تخصیص	پرداخت			اقدام نشده	در دست پیگیری	در دست اقدام	اقدام شده			
۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶	۵	پیش بینی اعتبار لازم جهت اتمام واحدهای نیمه تمام بهداشتی در سطح استان در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - مکاتبه با استانداری طی شماره ۴۲۷۶۵ مورخ ۸۵/۸/۱۱ و اعلام پروژه های نیمه تمام جهت درج در متمم بودجه سال ۸۵ . ۲ - در مورخ ۸۵/۵/۲۱ و ۸۵/۸/۲۰ و ۸۵/۹/۱ پیگیری حضور از وزارتخانه متبوع و سازمان مدیریت کشور توسط مدیر بودجه بعمل آمده است . ۳ - توضیح اینکه از متمم اعتبارات سال ۸۵ اعتبار به دانشگاه ابلاغ نشده و در قالب اعتبارات سال ۸۶ اعتبارات تملک دارائیهای دانشگاه با اختصاص ۴۰ میلیارد ریال اقدام لازم انجام و به واحدهای ذینفع ابلاغ شد که دارای ۶۶ درصد تخصیص میباشد . ۴ - اعتبار لازم جهت تکمیل واحدهای بهداشتی پیش بینی جهت ابلاغ در سال ۸۷ به وزارتخانه منعکس شده . ۵ - جهت تکمیل واحدهای بهداشتی مبلغ ۱۲۰۰۰ در اعتبارات سال ۸۷ تملک دانشگاه منظور شده است که موافقتنامه مبادله و با ۷۰ درصد تخصیص به دانشگاه ابلاغ و به کلیه واحدهای ذینفع جهت اجرای عملیات عمرانی ابلاغ شده است .	۳۴۸۰۰	۳۴۸۰۰									*				
۸۵/۵/۱ مورخ ۳۵۴۷۵/۴۸۵۸۶	۵	انجام مطالعات احداث برج تحقیقاتی پژوهشکده علوم پزشکی و ارائه نتیجه آن به هیات وزیران در سال ۱۳۸۵	وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و استانداری	۱ - توضیح اینکه در سه ماهه اول سال ۸۶ بازدید از طرف کارشناسان سازمان مدیریت انجام و موافقت اولیه جهت ادامه روند احداث پروژه بعمل آمد . ۲ - با توجه به بند ۱۰ مصوبه مورخ ۸۶/۸/۷ هیات امنا دانشگاه نام برج تحقیقاتی به پژوهشگاه تحقیقاتی ملی تغییر نام یافت است . ۳ - در سال ۸۶ موافقتنامه احداث پژوهشگاه تحقیقاتی ملی تنظیم و به معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری با میزان ۲۰۰۰ میلیون ریال اعتبار و در قالب طرح ۱۰۵۲۱۰۶۳ مبادله موافقتنامه شده است . میزان تخصیص ۶۶٪ معادل ۱۳۲۰ میلیون ریال می باشد. ۴ - در سال ۸۷ اعتباری به میزان ۱۲۵۰۰ میلیون ریال در قالب طرح ۱۰۵۲۱۰۶۳ با ۳۰۰۰ متر مربع جهت احداث برج تحقیقات مصوب که موافقتنامه مبادله و با ۳۴/۷ درصد تخصیص جهت اجرای عملیات ابلاغ اعتبار شده است . ۵ - مبلغ ۹۸۹۹۰ میلیون ریال نیز برای احداث برج در سالهای بعد پیش بینی اعتبار شده است . ۶ - مطالعه احداث برج تحقیقات در حال انجام و خاکبرداری انجام شده است . ۷ - در سال ۸۸ مبلغ ۷۲۰۰ میلیون ریال اعتبار ۱۰۵۱۰۶۳ بابت ادامه عملیات به دانشگاه ابلاغ شده است ۹۵٫۸ درصد آن معادل ۶۸۹۷ میلیون ریال تخصیص یافت . ۸ - اعتبار مصوب مندرج در قانون بودجه سال ۸۹ به میزان ۷۹۴۱ میلیون ریال میباشد که مبادله موافقتنامه در دست اقدام میباشد . ۹ - تخصیص شش ماهه اول سال ۸۹ به میزان ۷۳٪ معادل ۵۷۹۶ میلیون ریال می باشد. ۱۰ - مکاتبه با مدیرکل فنی استانداری طی نامه شماره ۵/۷۲۷۴۲ مورخه ۸۹/۹/۲۱ و اعلام کسری اعتبار.	۲۹۶۴۱	۱۸۳۵۰	۱۸۳۵۰										*		